

外環整備に伴う安全・安心のまちづくり連絡協議会（平成 27 年度第 2 回） 議事要旨

- 1 日 時 平成 27 年 8 月 26 日（水）午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分
- 2 会 場 外環オープンハウス三鷹常設会場（三鷹市北野 3 - 6 - 1）
- 3 出席者 16 人

4 概 要

三鷹地域において、今後予定されている工事等について、概要や環境対策等を説明した。また、連絡協議会構成員の一部変更が、連絡協議会により承認された。

次回の連絡協議会は、平成 27 年 10～11 月頃の開催を予定していることを報告した。

5 会議内容

(1) 東京外かく環状道路中央 J C T 工事の状況について

ア 説明概要

連絡路（ランプ）など本体構造物を構築する工事等の実施が、国及びネクスコ中日本により予定されている。②北側ランプ改良工事及び③南側ランプシールドトンネル立坑工事については、防音パネルを設置するとしているが、作業時間が早朝等を含むため、市は騒音・振動の常時監視を事業者要望している。また、工事用資材の搬出入は、原則中央自動車道から工事用道路を使用し行うこととなっているが、生コンクリート車については、工事材料の使用可能時間が限られているため、道路の混雑状況により、一般道を使用することも考えられる。なお、連絡協議会に説明する工事内容については、事業者が 9 月下旬に工事説明会を開催し説明する予定となっている。

イ 意見・要望

○準備工事に引き続き、本体工事においても登校時間には通学路に工事用車両を通行させないでほしい。

→（市）今後も登校時間には車両の通行を行わないよう事業者要望する。

○③の工事について、トラック等の工事用車両の通行はどのようになるか。

→（市）工事全般として、原則工事用道路を使用するが、一部一般道を使用する箇所は、引き続き交通誘導員を配置し、安全を確保するように事業者要望している。

→（ネクスコ）工事の工事用車両の出入り箇所は、吉祥寺通りにある中央高速道路高架下の既存ゲートを使用し、工事ヤード北側の白百合学園通りの北側を一部横断する。

○④ランプ橋（下部工）工事について、資料に示されているもの以外にも道路の通行止めや付け替えが生じる箇所がわかっている場合は、事前に地域に対して説明等をしてほしい。

→（ネクスコ）東側については、10月から、資料に示された通行止め・迂回路を協議している。通行止め箇所の一部については、一時的に工事用車両の通行もあるが、交通誘導員をつけて安全確保に努める。また、中川遊歩道についても通行止めを検討している。西側については、12月頃から通行止め及び迂回路を確保して工事を実施する。今後も道路の付け替え等は生じる見通しだが、順次説明していきたい。

→（市）現況、都心方面への工事用仮橋のために通行止めをしている市道第414号線（北野中央通り交差点東側の中央道側道）の対策として、付け替え道路の早急な整備を行うよう事業者要望している。

○周辺が暗くならないよう、防音パネルには街灯を設置してほしい。

→（市）事業者と調整・検討する。市でも、パトロールを行うとともに照度測定を行い、確認する。

○工事作業時間が長いので、事故等が起きないように徹底してほしい。また、作業員の出入り等も地域に配慮してほしい。

→（市）工事ヤード内で行う工事ではあるが、車両の出入りなど、地域に配慮し、地域の安全を確保するよう事業者要望する。

○北野中央通り付け替え道路のカーブ箇所に防犯カメラを設置してほしい。

→（市）事業者と調整・検討する。

○都心方面の工事用仮橋を撤去とあるが、いつ頃か。

→（市）都心方面の工事用仮橋については、今後の本体工事で使用するものだが、本設の中央道との接続ランプの工事の進捗に伴い、将来撤去が必要となるものである。時期は未定である。

○防音パネルについて、設置する種類等の詳細は決まっているのか。

→（市）大きく2つのパターンがあるが、地域の方のご意見を聴いて、今後具体的な整備を決定していく。

○北野中央通りの付け替え道路の完成はいつになるのか。

→（国）10月を見込んでいる。ただし、起点と終点については、現道の一部を使用している箇所があるので、付け替え後も、一部工事が行われることとなる。

ウ その他

○外環ジャーナル（2015年8月号）の発行が、事業者によりなされた旨を報告した。