

点検・評価
個別評価表の見方

平成 25 年度事業計画の該当箇所を記載しています。
特：平成 25 年度当初に「点検・評価」対象事業として設定してはなかったが、社会的に強い関心が寄せられた事業を、「点検・評価」対象事業として選定し、**特**として表しています。

8 三鷹中央学園第三小学校の建替え（総務課）

事業の背景・目的	平成 25 年度事業計画 第 1 部 目標IV-2
----------	---------------------------

学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす学習の場であるとともに、地域の防災拠点としての役割を担う施設であることから、教育環境の整備を図るとともに耐震性能の確保及び防災拠点としての安全性を高めるため、計画的に学校施設の整備を進めている。
 老朽化が進んだ第三小学校校舎について、平成 23 年度から平成 25 年度にかけて、建替事業に取り組む。

中長期的な事業の背景・目的を記載しています。

平成 25 年度の目標

平成 23 年 6 月から進めている第三小学校建替工事について、旧校舎の解体、体育倉庫の整備、校庭整備を行い、平成 26 年 3 月の竣工を目指す。
 なお、校庭整備にあたっては、東京都の補助制度を活用して芝生化整備を行う。
【指標】
 ・建替工事の竣工
 ・校庭の芝生化整備の完了

平成 25 年度事業計画と関連付けて、平成 25 年度単年度の目標を記載しています。指標はできるだけ具体的な項目となるように設定しています。

《平成 25 年度の実施状況》

第三小学校建替え事業は、当初の計画どおり既存校舎の解体・校庭整備等を行い、平成 26 年 3 月中旬の竣工を目指した。
 想定外の大雪により、一部遅れが生じたものの、児童への安全に配慮しながら工を進め、3 月下旬に竣工することができた。
 工事全体の完了により、校舎完成と校庭の芝生化など、良好な教育環境を実現することができた。

平成 25 年度の実施状況を記載しています。

《平成 25 年度の事業の評価》

- ① 進捗状況に対する評価
 A 計画通り（計画以上の進捗を含む。） **B** 少し遅れた C 大きく遅れた
- ② 成果に対する評価
 A 目標を上回る成果を得た **B** 目標を達成できた
 C 目標を達成できなかった D 取り組み方針の変更等

「B」・「C」とした場合は、事業が遅れた理由について《平成 25 年度の実施状況》に記載しています。
 B：計画から遅れたが、行事等を予定通り開催できた場合
 C：計画から遅れ、行事等の開催を遅らせるに至った場合

《今後の取組・課題》

第三小学校建替え事業は、平成 26 年 3 月下旬に工事完了した。今後は、計画的に施設の予防保全を行い、学校の長寿命化に向け努める。

「C」・「D」とした場合は、目標を達成できなかった点・取り組み方針の変更等を行ったことについて、《平成 25 年度の実施状況》に記載しています。
【達成度の目安】 A (100%超)、B (70%以上 100%以下)、C (70%未満)

平成 25 年度の実施状況を踏まえて、翌年度以降の取組と課題について記載しています。