井の頭三丁目道路拡幅整備工事
工事説明会

令和８年10月29日（木）　19：00～
井の頭コミュニティ・センター

三鷹市都市整備部道路管理課

株　式　会　社　鈴　建

本日の内容

１.工事概要

２.環境保全対策

３.作業計画

４.その他

５.質疑応答

１．工事概要

【事業目的】

本事業は、井の頭地区における防災性の向上を目的に、緊急車両が円滑に通行できる経路を確保するため、遊歩道を活用した道路の拡幅整備工事を実施します。



工 事 件 名

井の頭三丁目道路拡幅整備工事

工 事 箇 所

三鷹市井の頭三丁目地内

契 約 工 期

令和８年10月１日から令和10年３月10日まで（予定）

※現場着手は令和８年12月14日の予定です。

発　注　者

三鷹市都市整備部道路管理課設計係


監督員　志村

受　注　者

株式会社鈴建

現場代理人　阿部

【工事内容】



増圧ポンプ設置
（都営住宅部）
フェンス設置
（都営住宅部）
・目隠しフェンス設置
防火水槽の更新
（井の頭上水北児童遊園）
・撤去、新設
フェンス等撤去
（都営住宅部）
・既存フェンス撤去
・仮フェンス設置
・支障樹木伐採
都営井の頭三丁目アパート
井の頭上水北児童遊園
市道第142号線（井の頭公園通り）
市道第56号線
井の頭三丁目
市立第五小学校
遊具・樹木の
撤去、改修
（井の頭上水北児童遊園）
・閉鎖、遊具撤去、樹木伐採
・改修
受水槽撤去
（都営住宅部）
道路整備
・排水施設整備
・舗装（ピンク着色）
・交通安全施設整備
擁壁撤去、新設
（農地部）

施工フロー

1. 準備期間
2. (児童遊園)閉鎖、遊具撤去、樹木伐採
3. (都営住宅部)支障樹木伐採、フェンス撤去、仮フェンス設置
4. (都営住宅部)受水槽撤去、増圧ポンプ設置
5. (児童遊園)防火水槽撤去・新設
6. (都営住宅部)フェンス設置
7. (農地部)擁壁撤去・新設
8. 排水施設整備
9. 舗装
10. (児童遊園)改修
11. 片付け

【工事スケジュール】

※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。



２．環境保全対策

【建設機械・工事車両等_1】



①コンクリートミキサー車



②資材等運搬車　４ｔユニック



③バックホウ
ゴム付きキャタピラー



④残土資材運搬車　４ｔダンプトラック



⑤舗装敷設
アスファルト
フィニッシャー



⑥重量物吊り上げ
ラフタークレーン

【建設機械・工事車両等_2】



⑦舗装切断機　カッター



⑧締固め機械
ロードローラー



⑨ブレーカー



⑩圧砕機
ニブラ



⑪転圧機械ダンパ

【排出ガス対策】

・工事に使用するディーゼル機械は排出ガス対策型を採用します。

【騒音・振動対策】

・工事に使用する機械は低騒音型を採用します。

・キャタピラーにゴムのついた機械を使用するなど、振動低減に努めます。



排出ガス対策型ステッカー



低騒音型ステッカー

【工事車両について】

・すべての工事関係車両につきまして、歩行者・自転車・その他車両に十分配慮し、必要に応じて徐行等の対応をさせていただきます。

・現場への出入がある際には交通誘導員を配置し、適正かつ安全に誘導を行います。



３．作業計画


【作業計画】

・**作 業 時 間**
午前９時から午後６時までとします。

・**休　工　日**
　休工日は原則として土曜日、日曜日、年末年始休暇（令和８年12月29日から令和9年1月6日まで、令和９年12月25日から令和10年1月6日まで）及び夏季休暇（令和９年８月11日から８月16日まで）を予定しております。
（天候等により止むを得ず、土曜日、日曜日に作業をすることがございます。）

【工事スケジュール】


※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。



【作業内容　①児童遊園閉鎖、遊具撤去、樹木伐採】

・児童遊園内において、都営住宅敷地内の受水槽建屋の撤去及び防火水槽の撤去・設置工事を行うため、公園内の遊具を一時的に撤去するとともに、樹木を伐採します。併せて遊歩道も閉鎖します。








・公園及び遊歩道閉鎖
・公園内遊具一時撤去
・公園内樹木撤去
・工事車両入口にキャスターゲート設置
・撤去した公園内フェンス部にはB型バリケード設置


【工事スケジュール】


※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。



【作業内容　②都営住宅部　支障樹木伐採、仮フェンス設置】

・道路拡幅予定地内の樹木の撤去及び外構の既存フェンスの撤去を行います。新しいフェンスを設置するまで、都営住宅と遊歩道の境には仮フェンスを設置します。






撤去後



・道路拡幅部 支障樹木撤去
・既存フェンス撤去
・仮フェンス設置


【工事スケジュール】

※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。



【作業内容　③都営住宅部　増圧ポンプ設置、受水槽撤去】

・都営住宅敷地内に増圧ポンプを設置した後、既設の受水槽一式（建屋にアスベスト含有）を撤去します。



増圧ポンプ
設置イメージ

給水設備切替
※午後１時から
３時間程度の断水予定

受水槽一式撤去
※増圧ポンプ設置後




飛散防止シート設置



・受水槽一式撤去（建屋アスベスト含有）
・増圧ポンプ設置


【工事スケジュール】

※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。





【作業内容　④児童遊園内 防火水槽撤去・新設】

・既存のコンクリート製防火水槽を撤去し、
鋼板＋FRP製の防火水槽に更新します。また、
車両等の活荷重に耐えられる仕様とします。




車両用活荷重に対応






【工事スケジュール】

※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。




【作業内容　⑤都営住宅部 フェンス設置】

・仮フェンスを撤去し、アンケートで皆さまにご意見を伺った結果を反映したフェンスを設置します。




目隠しフェンス設置イメージ





【工事スケジュール】


※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。




【作業内容　⑥農地部 擁壁撤去・新設】

・現在の農地のブロック土留めを撤去し、道路との高低差が大きい箇所はL型擁壁とフェンスを設置します。高低差が小さい箇所は、畑の掘削を抑えたブロック土留めにより整備します。

擁壁＋フェンス
設置イメージ



ブロック土留め＋フェンス
設置イメージ




擁壁＋フェンス
※道路との高低差大

ブロック土留め＋
フェンス
※道路との高低差小

・現況ブロック土留め撤去
・擁壁（ブロック土留め）及びフェンス設置

【工事スケジュール】

※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。



【作業内容　⑦排水施設整備】

・バックホウなどを用いて新たに車道の雨水を排水する雨水ますの設置やL形側溝の敷設をします。






・雨水ます設置
・L形側溝敷設

※写真は作業イメージです

【工事スケジュール】

※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。



【作業内容　⑧舗装_1】

・既存アスファルトコンクリートの撤去、土砂搬出をします。






・既存アスファルト撤去

※写真は作業イメージです

【作業内容　⑧舗装_2 】

・車道部のアスファルト舗装の整備を行います。








・アスファルト舗装整備

※写真は作業イメージです

【工事スケジュール】

※工事の進捗により、工程が変更する場合があります。



【作業内容　⑨児童遊園改修】

・児童遊園内の遊具・かまどベンチの設置、植樹を行います。




・遊具再設置、新設（砂場）
・かまどベンチ設置
・シンボルツリー（クスノキ）植樹、ほか樹木の植栽

※イラストはイメージです

４．その他

【その他工事に関して】

・工事に関する情報は工事箇所入口などに広報板を設置して皆様にお知らせします。





建設業の許可票

商号又は名称		
代表者の氏名		
監理技術者の氏名	専任の有無	
資格名	資格者証交付番号	第　号
一般建設業又は特定建設業の別		
許可を受けた建設業		
許可番号	許可(　)第　号	
許可年月日	平成　年　月　日	



施工体系図

工事名称	
工事場所	
工期	年 月 日～ 年 月 日

施工体系図等（例）

【問合せ先】

・工事に関してご不明な点があれば、下記までお問合せください。

三鷹市都市整備部道路管理課設計係
担当：志村
電話：0422-29-9706 （直通）
三鷹市道路管理課アドレス：doro@city.mitaka.lg.jp

株式会社鈴建
現場代理人：阿部
電話：0422-46-0111

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

５．質疑応答

井の頭三丁目道路
拡幅整備事業

三鷹市道路管理課
ご意見・お問合せ

三鷹市都市整備部道路管理課設計係
担当：志村
電話：0422-29-9706（直通）
三鷹市道路管理課アドレス：doro@city.mitaka.lg.jp