

平成 20 年度 事業評価表の見方

- 事業評価表は、左ページでは、当該事業の目的、概要、目標（値）、予算・決算額、実施スケジュールなどを掲載しています。また、右ページでは、事業の中間評価と事後評価を掲載しています。
- 事業の目標（値）である、「活動指標」は、行政の事業・活動の内容量の数値等を記載しています（例、SOHO 支援セミナーを〇〇回開催。バリアフリー道路を△△キロ整備）。同様に、「まちづくり指標」は基本計画と同じ考え方で、「成果指標」として事業実施によって目指す結果・成果等の指標です（講演会の参加者が〇〇人で、アンケートによる満足度は△△％。市民一人当たりの図書貸出し冊数等）。そして、まちづくり指標のうち、主に行政を推進主体とするものは「①行政指標」、多様な推進主体の協働によって実現を目指すものは「②協働指標」としています。
- 年度別明細において、「平成 18 年度」、「平成 19 年度」及び「平成 20 年度達成」の欄は、それぞれの年度の実績値を、「平成 20 年度目標」は、評価表の当初計画を策定した 6 月時点の目標を記載しています。
- 事業の中間評価では、中間評価を行う 9 月時点での当該事業の課題と改善方向を記載しています。また、この時、各事業のコストや成果の向上の程度を点検し、平成 21 年度の方向性を「主管課中間評価」として記載します。ただし、平成 20 年度で終了する事業や平成 20 年度と 21 年度の予算や成果を一概に比較できない場合（例えば、平成 20 年度は設計で、21 年度は工事に着手する事業）などは空欄になっています。また、平成 20 年度で終了する事業は、中間評価を行っていません。
- 平成 20 年度の事後評価の全体的な傾向等につきましては、白書本編 第Ⅱ章「3. 平成 20 年度事業評価 対象事業の評価結果概要」をご参照ください。

事業NO. 101	事業名	都市再生に向けたビジョンの策定・推進①	《重点管理事業》	企画部	事業NO. 101	事業名	都市再生に向けたビジョンの策定・推進②	《重点管理事業》	企画部																																																																																																																														
<p>評価対象事業名 都市再生に向けたビジョンの策定・推進</p> <p>部署名 企画部 企画経営室</p> <p>係名 企画調整係 内線 2112</p> <p>基本計画掲載 <input checked="" type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>なし 体系 第8部 第2・3(8)①</p> <p>出発科目 款 2. 設備費 項 1. 総務管理 目 3. 企画費</p> <p>中核事業名 アフター・マネジメントの推進</p> <p>関係計画 三鷹市におけるアフター・マネジメントの基本的方向 横断的計画 ① 市職員</p> <p>事業の目的・概要 目的(対象)を、達成対象となる状態をどういう状態にしたいのか。概要は実施手法、手順等を記入</p> <p>① 公共施設の計画的な維持・保全を行うアフター・マネジメントの確立に向けた取り組みとともに、公共施設の整備・再配置の、学校、コミュニティセンター及び保育園等の計画的な前倒しなど、環境保全や経済性に配慮した都市構造・都市空間の「更新・再生」に向けた着実な取り組みを進める。</p> <p>平成19年度に策定した「三鷹市におけるアフター・マネジメントの基本的方向」に基づき具体的な検討を行い、「都市再生に向けたビジョン」として今後の公共施設の再配置等に関する基本方針を策定・推進するとともに、三鷹市都市再生推進本部を中心に、都市再生に向けた個別の取り組みを推進する。都市再生ビジョン策定に向けた「公共施設の整備・再配置等」に関する調査業務は、東京多摩青葉株式会社が所有する三鷹市場跡地及びびろぐラウンドの事業業の作成を中心とする。</p> <p>総括 年度10 年度から12年度 年度まで 出席者に設置する委員人数 2 人 又は 時間</p> <p>今年度の改善・改善ポイント(前年度の評価結果等を踏まえて、継続実施の場合記入)</p> <p>平成18年度からのアフター・マネジメントの取り組みを踏まえ、今後の公共施設の再配置等のあり方に関する基本方針を策定・推進する。</p> <p>今年度の活動指標(事業・活動の内容・量の指標)の説明</p> <p>「都市再生に向けたビジョン」として今後の公共施設の再配置等のあり方に関する基本方針の検討・策定を活動指標とする。</p> <p>今年度のまちづくり指標(成果の指標)の説明</p> <p>同上</p> <p>協働体の先進的な取り組み事例・成果・参考業績(コスト比較を含む)</p> <p>東京都が公共施設に関する「サービス・スペースや保全・ホールセンター」の設置等の先進的な取り組みを行っている。また、静岡市は建築費削減を達成し、全庁的な取り組みを行っている。一般の町村庁レベルの取り組みはほとんどない。</p> <p>年度別実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度別実績</th> <th>H17年度</th> <th>H18年度</th> <th>H19年度目標</th> <th>H20年度実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>活動指標</td> <td>行政的アフター・マネジメント検討チームの設置</td> <td>行政的アフター・マネジメント検討チームによる検討・報告</td> <td>行政的アフター・マネジメント検討チームによる検討・報告</td> <td>行政的アフター・マネジメント検討チームによる検討・報告</td> </tr> <tr> <td>まちづくり指標(成果)</td> <td>「都市再生に向けたビジョン」の策定</td> <td>「都市再生に向けたビジョン」の策定</td> <td>「都市再生に向けたビジョン」の策定</td> <td>「都市再生に向けたビジョン」の策定</td> </tr> <tr> <td>予算額(千円)</td> <td>18,000</td> <td>31,200</td> <td>3,378</td> <td>6,583</td> </tr> <tr> <td>決算額(千円)</td> <td>18,000</td> <td>31,200</td> <td></td> <td>6,520</td> </tr> <tr> <td>執行率(%)</td> <td>100.0</td> <td>100.0</td> <td></td> <td>99.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>前期の実績スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公共施設の整備・再配置等に関する調査に向けた検討</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>中間まとめ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>最終まとめ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>都市再生推進本部を中心とした個別の都市再生プロジェクトの推進</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>公共施設の整備・再配置等に関する調査業務</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>公共施設の整備・再配置等に関する調査業務</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>都市再生ビジョン策定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>都市再生推進本部を中心とした個別の都市再生プロジェクトの推進</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>最終評価</p> <p>〇平成19年度公共施設再配置検討業務 〇市民センター周辺地区再生推進チーム設置 〇都市再生ビジョン策定</p> <p>結果及び対応第一</p> <p>都市再生推進本部を中心とした個別の都市再生プロジェクトの推進</p> <p>最終計画変更の内容・理由等(当初計画と異なる場合は、その旨を記載)</p> <p>市民センター周辺地区における事業スキーム等の検討を進める中で、なお多角的な観点での調整が必要とされることから、中間まとめのり定めを改定し、当初の目標および対応策を改定した。また、6月議会で、市民センター周辺地区再生推進チームの設置について、3月議会で「都市再生ビジョン」について、それぞれ最終委員会議決を行った。</p>					年度別実績	H17年度	H18年度	H19年度目標	H20年度実績	活動指標	行政的アフター・マネジメント検討チームの設置	行政的アフター・マネジメント検討チームによる検討・報告	行政的アフター・マネジメント検討チームによる検討・報告	行政的アフター・マネジメント検討チームによる検討・報告	まちづくり指標(成果)	「都市再生に向けたビジョン」の策定	「都市再生に向けたビジョン」の策定	「都市再生に向けたビジョン」の策定	「都市再生に向けたビジョン」の策定	予算額(千円)	18,000	31,200	3,378	6,583	決算額(千円)	18,000	31,200		6,520	執行率(%)	100.0	100.0		99.0	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	公共施設の整備・再配置等に関する調査に向けた検討																		中間まとめ					最終まとめ							都市再生推進本部を中心とした個別の都市再生プロジェクトの推進												公共施設の整備・再配置等に関する調査業務												公共施設の整備・再配置等に関する調査業務												都市再生ビジョン策定												都市再生推進本部を中心とした個別の都市再生プロジェクトの推進						<p>《事業の中間評価》</p> <p>中間評価の課題と次年度の改善・改善方向</p> <p>福祉会館及び第一、第二体育館等の耐震診断結果を踏まえ、公共施設の再配置の方向性を早急に示すことを目指して、事業スキームの検討を進めている。平成20年度の「都市再生に向けたビジョン」の策定については、市民センター周辺の検討状況を踏まえながら、年内に中間報告、年度末に最終まとめを行うこととする。</p> <p>主管課中間評価(今年度で事業が終了の場合は記入不要)</p> <p>コスト面 ③ 来年度は本年度よりコストが、1減少する・2維持・3増加する(比較できない場合は理由のみ記載)</p> <p>(理由) 平成21年度は整備構想の策定を予定しており、研究検討段階からステップアップすることから、コストは前年度より増加する。</p> <p>成果面 ① 来年度は本年度より成果が、1増加・2維持・3減少する(比較できない場合は理由のみ記載)</p> <p>(理由) 市民や利用団体の意見を反映しながら取り組みを進める整備構想等の策定は、具体的な年度に向けた第一段階となることから、成果面は増加する。</p> <p>中核業務の委託・協働等(民間・福祉施設・市民による一部実施を含む)の可能性について ① 1ある・2ない・3その他</p> <p>(理由および具体的内容) 市民や利用団体と協働で整備構想を策定するとともに、整備構想策定にあたっては民間委託による行う。</p> <p>改善提案に対する事業評価審査会の意見・評価(又は平成20年度の取り組みに対する意見)</p> <p>評価 ① 1 妥当である・2 改善の余地あり・3 抜本的な見直し必要 (特記意見)</p> <p>改善提案に対する政策会議の意見・評価(又は平成20年度の取り組みに対する意見)</p> <p>重点的に取り組む課題とする。</p> <p>長期的な見直しをもって事業を進めること。</p> <p>《事業の事後評価》</p> <p>進捗状況評価(当初計画に対して) ① 1 当初計画通り(計画以上の進捗を含む)・2 若干遅れた・3 大きく遅れた</p> <p>効果に対する評価(活動指標・まちづくり指標に対して) ① 1 大(目標の指標等を達成)・2 中・3 小又はなし</p> <p>効率性(事業の効率的実施)・経済性(予算のコスト削減等)に対する評価 ② 1 高(特別の成果あり)・2 中・3 低</p> <p>総合評価(進捗状況、効果、効率性・経済性の評価を踏まえて)及び次年度の実施方針</p> <p>市民センター周辺地区における事業スキーム等の検討を進める中で、なお多角的な観点での調整が必要とされることから、中間まとめのり定めは見送り、当初の目標と対応策を改定した。また、事業を計画的に推進するため、三鷹市都市再生推進本部設置要綱に基づき、「市民センター周辺地区再生推進チーム」を設置し、庁内の情報共有と事業化の可能性について多角的な検討を行った。</p> <p>今後、公共施設の整備・再配置等に関する基本方針である「都市再生ビジョン」に基づき、市民センター周辺地区、市街地再開発事業、老朽化した公共施設の整備のあり方など、三鷹市都市再生推進本部を中心に、多様な課題の解決に向けて、着実な取り組みを進めていく。なお、市民センター周辺地区については、利用団体等の意見を踏まえながら、三鷹市場跡地の取得に向けて、整備に関する基本方針の検討を進める。</p> <p>※当初の「都市再生に向けたビジョン」から「都市再生ビジョン」へ名称を変更した。</p> <p>審査会評価</p> <p>進捗状況評価 ① ① 効果に対する評価 ① ② 効率性・経済性に対する評価 ② (特記意見)</p>				
年度別実績	H17年度	H18年度	H19年度目標	H20年度実績																																																																																																																																			
活動指標	行政的アフター・マネジメント検討チームの設置	行政的アフター・マネジメント検討チームによる検討・報告	行政的アフター・マネジメント検討チームによる検討・報告	行政的アフター・マネジメント検討チームによる検討・報告																																																																																																																																			
まちづくり指標(成果)	「都市再生に向けたビジョン」の策定	「都市再生に向けたビジョン」の策定	「都市再生に向けたビジョン」の策定	「都市再生に向けたビジョン」の策定																																																																																																																																			
予算額(千円)	18,000	31,200	3,378	6,583																																																																																																																																			
決算額(千円)	18,000	31,200		6,520																																																																																																																																			
執行率(%)	100.0	100.0		99.0																																																																																																																																			
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																																																																																												
公共施設の整備・再配置等に関する調査に向けた検討																																																																																																																																							
						中間まとめ					最終まとめ																																																																																																																												
						都市再生推進本部を中心とした個別の都市再生プロジェクトの推進																																																																																																																																	
						公共施設の整備・再配置等に関する調査業務																																																																																																																																	
						公共施設の整備・再配置等に関する調査業務																																																																																																																																	
						都市再生ビジョン策定																																																																																																																																	
						都市再生推進本部を中心とした個別の都市再生プロジェクトの推進																																																																																																																																	