

入札及び契約の過程並びに契約内容

件 名	三鷹都市計画道路 3 ・ 4 ・ 7 号（連雀通り）車線振替工事				
契約番号	6三契第676-0号		契 約 日	令和 6年 5月16日	
契約区分	総価契約		契約方法	指名競争入札	
契約金額	¥9,790,000円（うち取引に係る消費税 ¥890,000円）				
予定価格 （事後公表）	¥9,942,900円（入札書比較価格 ¥9,039,000円）				
設計金額	*****（うち取引に係る消費税 *****）				
最低制限価格	無				
入 札 日	令和 6年 5月15日		落札比率	98.46%	
契約相手方	三栄建設株式会社 東京都三鷹市大沢六丁目 3 番 2 3 号 代表取締役 秋山 進				
履行期間	令和 6年 5月17日 から 令和 6年 8月26日 まで				
履行場所	三鷹市下連雀四丁目地内ほか				
業 種	0100 道路舗装工事		契約保証	要	
支払条件	完了後一括払い				
前 払 金	¥3,910,000円				
中間前払金	¥1,950,000円				
契約変更後の契約内容					
契約変更日	令和 6年 8月19日				
変更後契約金額	¥11,609,400円（うち取引に係る消費税 ¥1,055,400円）				
変更後履行期間	令和 6年 5月17日 から 令和 6年 8月26日				
変更理由 及び 変更内容	(1) 当初撤去する予定であった構造物について、想定していた数量より多く残置されていたことが判明したため、構造物とりこわし工に関する数量等を変更する。 (2) 車道舗装工において、今後の計画高を考慮して施工することが必要になり、連雀通り南側の枝道出入部分と段差が生じる事から、すりつけ舗装工を追加する。 (3) 沿道住民から、拡幅した連雀通り北側と一方通行道路の接道部が鋭角であるため、安全に車両が通行できるよう要望があったことから、ポストコーン設置工を追加する。 (4) 交通管理者と協議した結果、交通誘導員の人数に変更が生じたため、数量を変更する。				
入札（見積）結果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回		備考
1	1000032000 - 0 三栄建設株式会社	8,900,000			6三契第676-0号 落札
2	1000420300 - 0 株式会社鈴建	8,960,000			
3	1001660400 - 0 株式会社丸利根アベックス	9,050,000			
4	1003288000 - 0 株式会社カナエコーポレーション	9,200,000			

5	1000117200 - 0 株式会社三鷹榛澤組	9,400,000			
6	1001546000 - 0 有限会社石山土木	9,450,000			
工事概要		※本工事は、「週休2日制工事（発注者指定方式）」である。 工事延長 235.0m 土工 道路土工 一式 舗装工 車道舗装工 一式 車道復旧工 一式 安全施設工 区画線工 一式 仮設防護柵工 一式 撤去工 撤去工 一式 付帯工 付帯工 一式 仮設工 仮設工 一式			
入札内容	指名競争入札	指名理由			
		三鷹市競争入札参加者選定基準により、工事内容・規模・実績等を考慮して市内業者から選定した。			
備考					